

АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения №01-2012 от 18.03.2013 в отношении объекта (комплекса объектов коммунальной инфраструктуры на территории Енисейского района Красноярского края, являющийся муниципальной собственностью Енисейского района Красноярского края), в целях его реконструкции и эксплуатации (для производства, бесперебойной передачи, распределения и сбыта тепловой энергии, бесперебойного водоснабжения, водоотведения потребителям, очистки сточных вод, бесперебойной подачи, распределения и сбыта электроэнергии)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением от 13.07.2020 №324-р администрации Енисейского района Красноярского края, осуществлена документарная проверка в целях контроля за исполнением концессионного соглашения ООО «Енисейэнергоком» (концессионером) в части исполнения концессионером обязательств по соблюдению сроков и осуществлению инвестиций, предусмотренных пообъектными производственными планами мероприятий инвестиционного проекта «Реконструкция объектов концессионного соглашения в Енисейском районе» за 2013-2019г.г.

1. Цель проверки: контроль за исполнением концессионного соглашения ООО «Енисейэнергоком» в части исполнения концессионером обязательств по соблюдению сроков и осуществлению инвестиций, предусмотренных пообъектными производственными планами мероприятий инвестиционного проекта «Реконструкция объектов концессионного соглашения в Енисейском районе» за 2013-2019г.г.

2. Сроки проведения проверки: с 20.07.2020г. по 14.08.2020г.

3. Проверка осуществляется комиссией, утвержденной распоряжением 13.07.2020 №324-р администрации Енисейского района Красноярского края.

4. Уведомление о проведении проверки №3173 от 17.07.2020 нарочно вручено концессионеру 20.07.2020. Входящий ООО «Енисейэнергоком» №1663-о от 20.07.2020г.

5. В целях проведения документарной проверки концессионером представлены копии документов, подтверждающих проведение мероприятий, предусмотренных пообъектными производственными планами мероприятий инвестиционного проекта «Реконструкция объектов концессионного соглашения в Енисейском районе» за период 2013-2019г.г.

6. В рамках проверки, в целях обеспечения контроля за исполнением концессионного соглашения ООО «Енисейэнергоком» в части исполнения концессионером обязательств по соблюдению сроков и осуществлению инвестиций, предусмотренных пообъектными производственными планами мероприятий инвестиционного проекта «Реконструкция объектов концессионного соглашения в Енисейском районе» за период 2013-2019г.г., были изучены

документы, подтверждающие фактически проведенные работы по модернизации объектов концессионного соглашения, в результате чего установлено:

Таблица 1:

Наименование мероприятия	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого сумма инвестиций
Теплоснабжение								
Модернизация объекта: установка новых насосов ZOTA - 100 с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 20	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00
Модернизация объекта: установка новых насосов ZOTA - 80, с. Озерное, ул. Ленинградская, 103	0,00	99 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 280,00
Модернизация объекта: установка новых насосов ZOTA - 48, г. Енисейск, ул. У.Громовой, 17А	0,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 780,00
Модернизация котельной в п. Шапкино по ул. Мира: электродвигатель поддува котла	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00
Модернизация объекта: замена насосного оборудования котельной д. Малобелая, ул. 70 лет Октября, 26А	0,00	0,00	12 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311,02
Модернизация объекта: замена насосного оборудования котельной г. Енисейск, ул. У.Громовой, 17А	0,00	0,00	18 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 572,88
Модернизация объекта: замена насоса К-45/30 котельной с. Городище, ул. Школьная, 1 "Б"	0,00	0,00	10 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227,12
Модернизация объекта: замена дымососа ДН-10, с. Епишино, ул. Тракторная, 7	0,00	0,00	106 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	106 779,66
Модернизация объекта: замена основных агрегатов (рабочее колесо, направляющие) дымососа ДН-17У (1 шт), п. Подтесово, пер. Якорный, 23	0,00	0,00	108 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	108 323,73
Модернизация объекта: замена котельного оборудования, г. Енисейск, ул. У.Громовой, 17А	0,00	0,00	83 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	83 050,84
Модернизация котельного оборудования, с. Озерное, ул. Юбилейная, 1Б	0,00	0,00	106 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	106 779,66
Модернизация котельного оборудования: установка дымососов ДН 3,5 левого вращения 180 (3/1500) и правого вращения (3/1500),	0,00	0,00	43 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43 889,84

п. Абалаково, ул. Школьная, 5Б								
Модернизация котельного оборудования: установка дымососов ДН 3,5 левого вращения 180 (3/1500) и правого вращения (3/1500), п. Новый Городок, ул. Лесная, 1А	0,00	0,00	36 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,68
Модернизация котельного оборудования: установка дымососов ДН 6,3 левого вращения 90 (5,5/1500), с. Усть-Кемь, ул. Заводская, 1Б	0,00	0,00	57 560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57 560,17
Модернизация котельного оборудования: установка дымососов ДН 6,3 левого вращения 90 (5,5/1500) и правого вращения 90 (5,5/1500), с. Ярцево, ул. Горького, 55	0,00	0,00	170 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	170 985,59
Модернизация насоса К 45-30 с установкой электродвигателя АИР 112-М2-1081-380 (7,5/3000), с. Усть-Кемь, ул. Калинина, 5А	0,00	0,00	23 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 943,22
Модернизация котельного оборудования, с. Шапкино, ул. Лесная, 12	0,00	0,00	6 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697,46
Модернизация дымососа ДН-6,3 правого вращения 90 (5,5/1500), с. Погодаево, ул. Гагарина, 1А	0,00	0,00	57 560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57 560,17
Модернизация сетевого насоса К 200-30: установка электродвигателя А180М41001 220/380 (30/1500)-ЯРС, с. Новокаргино, ул. Школьная, 1Б	0,00	0,00	36 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315,25
Модернизация котлов: Установка котельного оборудования: вентилятора ВЦ 14-46 2,5ПРО (7,5/3000) ГЛЗ с комплектом автоматики КЕ 10-14, с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 20	0,00	0,00	108 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	108 452,54
Модернизация котельного оборудования: установка дымососа Д 3,5 правого вращения 270 (3/1500), п. Кривляк, ул. Школьная, 2К	0,00	0,00	21 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 944,92
Проект С33 теплоисточников: с. Потапово, ул. Административная, 2А	0,00	0,00	0,00	42 372,88	0,00	0,00	0,00	42 372,88
Проект С33 теплоисточников: с.	0,00	0,00	0,00	60 243,88	0,00	0,00	0,00	60 243,88

Верхнепашино, ул. Пролетарская, 20								
Проект С33 теплоисточников: с. Майское, ул. Школьная, 13А	0,00	0,00	0,00	42 372,88	0,00	0,00	0,00	42 372,88
Проект С33 теплоисточников: с. Озерное, ул. Юбилейная, 1Б	0,00	0,00	0,00	60 243,88	0,00	0,00	0,00	60 243,88
Проект С33 теплоисточников: с. Озерное, ул. Ленинградская, 103	0,00	0,00	0,00	42 372,88	0,00	0,00	0,00	42 372,88
Проект С33 теплоисточников: с. Епишино, ул. Тракторная, 7	0,00	0,00	0,00	42 372,88	0,00	0,00	0,00	42 372,88
Проект С33 теплоисточников: с. Усть- Кемь, ул. Заводская, 1Б	0,00	0,00	0,00	42 372,88	0,00	0,00	0,00	42 372,88
Проект С33 теплоисточников: с. Подгорное, ул. Молодежная, 7	0,00	0,00	0,00	42 372,88	0,00	0,00	0,00	42 372,88
Проект С33 теплоисточников: с. Погодаево, ул. Гагарина, 1А	0,00	0,00	0,00	60 243,88	0,00	0,00	0,00	60 243,88
Проект С33 теплоисточников: с. Чалбышево, ул. Советская, 1Б	0,00	0,00	0,00	60 243,88	0,00	0,00	0,00	60 243,88
Проект С33 теплоисточников: с. Плотбище, ул. Советская, 38А	0,00	0,00	0,00	60 243,88	0,00	0,00	0,00	60 243,88
Проект С33 теплоисточников: с. Городище, ул. Школьная, 1Б	0,00	0,00	0,00	42 372,88	0,00	0,00	0,00	42 372,88
Проект С33 теплоисточников: с. Усть- Пит, ул. Школьная, 10	0,00	0,00	0,00	60 243,88	0,00	0,00	0,00	60 243,88
Проект С33 теплоисточников: с. Усть- Пит, ул. Молодежная, 1 пом.2	0,00	0,00	0,00	42 372,88	0,00	0,00	0,00	42 372,88
Проект С33 теплоисточников: п. Абалаково, ул. Школьная, 5Б	0,00	0,00	0,00	60 243,88	0,00	0,00	0,00	60 243,88
Проект С33 теплоисточников: с. Абалаково, ул. Лесная, 10	0,00	0,00	0,00	60 243,88	0,00	0,00	0,00	60 243,88
Проект С33 теплоисточников: п. Новокаргино, ул. Школьная, 1Б	0,00	0,00	0,00	60 243,88	0,00	0,00	0,00	60 243,88
Проект С33 теплоисточников: с. Шапкино, ул. Мира, 2	0,00	0,00	0,00	60 243,88	0,00	0,00	0,00	60 243,88

Проект СЗЗ теплоисточников: с. Шапкино, ул. Лесная, 12	0,00	0,00	0,00	60 243,88	0,00	0,00	0,00	60 243,88
Проект СЗЗ теплоисточников: п. Подтесово, пер. Якорный, 23	0,00	0,00	0,00	42 372,88	0,00	0,00	0,00	42 372,88
Разработка ПСД по реконструкции котельной с. Абалаково, ул. Лесная, 10	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
Выполнение мероприятий в соответствии с ПСД по реконструкции котельной с. Абалаково, ул. Лесная, 10	0,00	0,00	0,00	6 825 518,38	0,00	0,00	0,00	6 825 518,38
Разработка ПСД на реконструкцию (установка модульной котельной) котельной с. Новокаргино	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
Разработка ПСД на реконструкцию (установка модульной котельной) котельной ст. Абалаково	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Выполнение мероприятий по модернизации сети теплоснабжения с. Абалаково, ул. Нефтяников, д. 11-13, диаметр 273, протяженность 100 м.; замена труб с фактическим износом 100% с применением теплоизоляционных материалов с улучшенными характеристиками	0,00	0,00	0,00	848 105,80	0,00	0,00	0,00	848 105,80
Модернизация газоотводной системы на котельной с. Озерное, ул. Юбилейная, 1Б (переоборудование газоотводного участка, установка новых дымососов повышенной мощностью)	0,00	0,00	0,00	87 540,65	0,00	0,00	0,00	87 540,65
Выполнение мероприятий по модернизации котельной с. Озерное, ул. Юбилейная, 1Б: установка котла КВм-3,44 с усовершенствованной системой топливоподачи	0,00	0,00	0,00	1 314 425,06	0,00	0,00	0,00	1 314 425,06
Разработка ПСД по модернизации котельной с. Озерное, ул. Юбилейная, 1Б: исполнение нормативных требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах,	0,00	0,00	0,00	76 406,78	0,00	0,00	0,00	76 406,78

относящихся к 3 классу опасности								
Разработка ПСД по модернизации котельной с. Верхнепашино, ул. Юбилейная, 19А: исполнение нормативных требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах, относящихся к 3 классу опасности	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Разработка ПСД по модернизации котельной с. Усть-Кемь, ул. Заводская, 1Б: исполнение нормативных требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах, относящихся к 3 классу опасности	0,00	0,00	0,00	58 474,58	0,00	0,00	0,00	58 474,58
Модернизация системы водоподачи в котельной с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, д. 20: переоборудование системы подачи воды с установкой дополнительного оборудования (АНУ)	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
Модернизация системы ГВС на котельной с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 20: увеличение мощности подающего насоса в системе ГВС	0,00	0,00	0,00	126 562,71	0,00	0,00	0,00	126 562,71
Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Усть - Пит, ул. Молодежная, 1: замена не эффективного электрического котла на экономичный котел, работающий на буром угле	0,00	0,00	0,00	98 203,39	0,00	0,00	0,00	98 203,39
Реализация мероприятий по модернизации системы теплоснабжения в с. Озерное, ул. Дорожников в соответствии с утвержденной ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 117,88	0,00	0,00	3 293 117,88
Проект реконструкции и мероприятия по реконструкции сети теплоснабжения на участке сети: ул. Юбилейная, 1Б-ул. Ленинградская, 103 с. Озерное	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 803,08	0,00	0,00	2 676 803,08
Реализация мероприятий по модернизации котельных в с. Усть-Пит в соответствии с	0,00	0,00	0,00	0,00	561 391,12	0,00	0,00	561 391,12

утвержденной ПСД								
Разработка ПСД по модернизации сети теплоснабжения в с. Ярцево, ул. Предместная, пер. Почтовый	0,00	0,00	0,00	0,00	110 276,79	0,00	0,00	110 276,79
Модернизация электростанции СОШ №1 СЦТ - 35 с. Абалаково, ул. Заречная, 20 и СЦТ-6 с. Абалаково ул. Заречная, 20А, путем объединения тепловых сетей и подключения к модульной тепловой установки	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 487,27	0,00	0,00	1 755 487,27
Модернизация площадки под хранения золошлаков и угля с. Абалаково, ул. Заречная, 20А	0,00	0,00	0,00	0,00	112 559,86	0,00	0,00	112 559,86
Модернизация системы водоподдачи в котельной с. Ярцево, ул. Мира, 28: переоборудование системы подачи воды с установкой дополнительного оборудования (АНУ-35)	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
Модернизация котельной с. Ярцево, ул. Мира, 28: установка дымовой трубы	0,00	0,00	0,00	0,00	333 997,77	0,00	0,00	333 997,77
Модернизация котельной с. Подгорное, ул. Молодежная, 7: установка новой дымовой трубы	0,00	0,00	0,00	0,00	121 335,07	0,00	0,00	121 335,07
Разработка Проекта СЗЗ теплоисточников с. Потапово, ул. Административная, 2А. Получение санитарно - эпидемиологической экспертизы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871,00	0,00	17 871,00
Разработка Проекта СЗЗ теплоисточников с. Городище, ул. Школьная, 1Б. Получение санитарно - эпидемиологической экспертизы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871,00	0,00	17 871,00
Разработка Проекта СЗЗ теплоисточников с. Подгорное, ул. Молодежная, 7. Получение санитарно - эпидемиологической экспертизы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871,00	0,00	17 871,00
Разработка Проекта СЗЗ теплоисточников с. Ярцево, ул. Мира, 28. Получение санитарно - эпидемиологической экспертизы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871,00	0,00	17 871,00

Модернизация котельной п. Абалаково, ул. Школьная, 5Б: установка приборов учета тепловой энергии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 974,23	0,00	246 974,23
Модернизация котельной п. Шапкино, ул. Лесная, 12: установка приборов учета тепловой энергии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 409,93	0,00	133 409,93
Реализация мероприятий по модернизации сети теплоснабжения с. Ярцево, ул. Предмостная, пер. Почтовый в соответствии с ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 285,00	0,00	1 988 285,00
Выполнение мероприятий по модернизации действующей котельной п. Высокогорский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернизация котельной с. Верхнепашино, ул. Юбилейная, 19А: установка приборов учета тепловой энергии. Разработка проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 783,18	658 783,18
Модернизация тягодутьевого оборудования котельной с. Епишино, ул. Тракторная, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 122,03	128 122,03
Модернизация объекта: установка частотного преобразователя на котельной с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00
Модернизация объекта: установка частотного преобразователя на котельной с. Озерное, ул. Юбилейная, 1Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00
Модернизация объекта: установка частотного преобразователя на котельной п. Подтесово, пер. Якорный, 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 102,65	1 703 102,65
Модернизация объекта с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 20: замена дымовой трубы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 185,00	1 786 185,00
Модернизация объекта п. Кривляк, ул. Школьная, 2К: замена дымовой трубы, газохода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 859,00	1 948 859,00
Модернизация котла №1 Е1/9 котельной с. Плотбище, ул. Советская, 38А: установка нового котла в легкой обмуровке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 832,00	751 832,00
Модернизация котла котельной с. Городище, ул. Школьная, 1Б: установка нового котла в легкой обмуровке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 647,00	1 109 647,00

Итого	0,00	281 870,00	1 009 834,75	11 245 275,95	9 137 968,84	2 440 153,16	9 611 530,86	33 726 633,56
--------------	-------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

Таблица 2:

Наименование мероприятия	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого сумма инвестиций
Водоснабжение								
Модернизация объекта: установка нового насоса ЭЦВ 6-10-110 с улучшенными характеристиками на водонапорной башне с. Городище, ул. Школьная, 1 б	97 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 193,00
Модернизация объекта: установка нового насоса ЭЦВ 6-10-110 с улучшенными характеристиками на скважине №4 п. Подтесово, 460 м на юго-восток от КАЗС-26	97 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 546,00
Модернизация объекта: установка нового насоса ЭЦВ 6-6,3-85 п. Новокаргино, ул. Гагарина, 8а	0,00	93 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 819,00
Модернизация объекта: установка нового насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине с. Погодаево, ул. Калинина, 62	0,00	97 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 546,00
Модернизация объекта: установка нового глубинного насоса на скважине водоснабжения с. Верхнепашино, Советская, 91А	0,00	150 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 057,00
Модернизация насосного оборудования п. Подтесово, ул. Первомайская, 10А. Установка станции управления - частотные преобразователи	0,00	0,00	211 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	211 864,41
Модернизация объекта водонапорной башни с водозаборной скважиной п. Высокогорский, ул. Сосновая, 7Б. Установка станции управления - частотные преобразователи	0,00	0,00	65 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65 527,68

Модернизация объекта водонапорной башни с водозаборной скважиной с. Верхнепашино, ул. Советская, 91А. Установка станции управления - частотные преобразователи	0,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 450,00
Модернизация водонапорной скважины с. Епишино, ул. Северо - Енисейская, 8. Установка станции управления - частотные преобразователи	0,00	0,00	65 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65 527,68
Модернизация объекта: установка насоса ЭЦВ 8-25-125 на скважине, п. Шапкино, ул. Мира, 8	0,00	0,00	39 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39 206,78
Проект ЗСО водозабора: Водонапорная башня с водозаборной скважиной с. Верхнепашино, ул. Енисейская, 15	0,00	0,00	24 025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 025,34
Проект ЗСО водозабора: Водонапорная башня с водозаборной скважиной с. Верхнепашино, ул. Советская, 91А	0,00	0,00	52 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52 394,43
Проект ЗСО водозабора: Водонапорная скважина пгт Подтесово, ул. Заручейная, 4Б	0,00	0,00	59 268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	59 268,93
Проект ЗСО водозабора: Водонапорная скважина с. Епишино, ул. Северо - Енисейская, 7	0,00	0,00	26 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26 271,18
Проект ЗСО водозабора: Водонапорная скважина с. Епишино, ул. Северо - Енисейская, 8	0,00	0,00	79 110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	79 110,09
Проект ЗСО водозабора: Водонапорная скважина пгт Подтесово, 1380 м на юго-восток от КАЗС-26	0,00	0,00	20 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 528,79
Проект ЗСО водозабора: Водонапорная скважина пгт Подтесово, 915 м на юго-восток от КАЗС-26	0,00	0,00	26 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26 123,24
Проект ЗСО водозабора: Водонапорная скважина пгт Подтесово, 460 м на юго-восток от КАЗС-26	0,00	0,00	20 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 528,79
Проект ЗСО водозабора: Водонапорная башня с водозаборной скважиной с. Потапово, ул. Новая, 2	0,00	0,00	20 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 492,40

Модернизация объекта: установка насоса ЭЦВ 8- 25-150 на скважине п. Подтесово 460 м на юго- восток от КАЗС-26	0,00	0,00	45 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45 042,37
Модернизация объекта: установка насоса ЭЦВ 8- 40-180 на скважине п. Подтесово 915 м на юго- восток от КАЗС-26	0,00	0,00	77 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77 157,63
Проект ЗСО водозабора: с. Верхнепашино, ул. Енисейская, 15	0,00	0,00	0,00	55 084,75	0,00	0,00	0,00	55 084,75
Проект ЗСО водозабора: с. Верхнепашино, ул. Новая, 14 с получением санитарно- эпидемиологической экспертизы	0,00	0,00	0,00	55 084,75	0,00	0,00	0,00	55 084,75
Проект ЗСО водозабора: пгт Подтесово, 460 м на юго-восток от КАЗС-26	0,00	0,00	0,00	55 084,75	0,00	0,00	0,00	55 084,75
Проект ЗСО водозабора: пгт Подтесово, 915 м на юго-восток от КАЗС-26	0,00	0,00	0,00	55 084,75	0,00	0,00	0,00	55 084,75
Проект ЗСО водозабора: пгт Подтесово, 1380 м на юго-восток от КАЗС-26	0,00	0,00	0,00	55 084,75	0,00	0,00	0,00	55 084,75
Проект ЗСО водозабора: пгт Подтесово, ул. Заручейная, 4Б	0,00	0,00	0,00	55 084,75	0,00	0,00	0,00	55 084,75
Проект ЗСО водозабора: с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 18А с получением СЭЭ	0,00	0,00	0,00	79 319,88	0,00	0,00	0,00	79 319,88
Проект ЗСО водозабора: с. Верхнепашино, ул. Солнечная, 1А, 1Б с получением СЭЭ	0,00	0,00	0,00	179 570,81	0,00	0,00	0,00	179 570,81
Проект ЗСО водозабора: с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, 33А с получением СЭЭ	0,00	0,00	0,00	79 105,22	0,00	0,00	0,00	79 105,22
Проект ЗСО водозабора: с. Городище, ул. Школьная, 1Б с получением СЭЭ	0,00	0,00	0,00	76 696,07	0,00	0,00	0,00	76 696,07
Проект ЗСО водозабора: с. Потапово, ул. Новая, 2	0,00	0,00	0,00	55 084,75	0,00	0,00	0,00	55 084,75
Проект ЗСО водозабора: с. Епишино, ул. Северо- Енисейская, 8	0,00	0,00	0,00	55 084,75	0,00	0,00	0,00	55 084,75
Проект ЗСО водозабора: с. Ярцево, ул. Матросова, 40Б	0,00	0,00	0,00	55 084,75	0,00	0,00	0,00	55 084,75
Проект ЗСО водозабора: с. Епишино, ул. Северо- Енисейская, 7	0,00	0,00	0,00	79 533,92	0,00	0,00	0,00	79 533,92
Проект ЗСО водозабора: п. Высокогорский, ул.	0,00	0,00	0,00	55 084,75	0,00	0,00	0,00	55 084,75

Модернизация объекта "Очистные сооружения": установка вентилятора ВЦ 14-46 2.5 ПРО (4.0/3000) п. Подтесово, пер. Якорный, 2	0,00	0,00	13 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475,42
Модернизация объекта КНС №2 "Советский": установка щита управления насосами R5STO542 для автоматизации процесса откачки сточных вод на КНС "Советский" по адресу: п. Подтесово, пер. Советский	0,00	0,00	0,00	55 932,20	0,00	0,00	0,00	55 932,20
Итого	273 659,00	0,00	13 475,42	55 932,20	0,00	0,00	0,00	343 066,62

По результатам документальной проверки в части выполнения обязательств по соблюдению сроков и осуществлению инвестиций за период 2013-2019 годы установлено, что объем инвестиций, предусмотренных ежегодно утверждаемым пообъектным производственным планам мероприятий инвестиционного проекта «Реконструкция объектов концессионного соглашения в Енисейском районе», соответствует объемам инвестиций, учтенных в отчетах за период с 2013 года по 2019 год. Нарушения сроков выполнения работ не выявлены.

7. Настоящий акт подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Енисейский район Красноярского края www.enadm.ru в течение 5 рабочих дней с даты его составления.

8. Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Комиссия по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения №01-2012 от 18.03.2013г.;

Первый заместитель главы района

 А.Ю.Губанов

Руководитель МКУ «Центр имущественных отношений»,
заместитель председателя комиссии

 С.В.Козулина

Заместитель руководителя МКУ
«Центр имущественных отношений»,
секретарь комиссии

 Е.И.Чапига

Начальник отдела реестра и договоров
МКУ «Центр имущественных отношений»

 М.А.Пиль

Начальник отдела экономики и ЖКН
МКУ «Служба заказа Енисейского района»

 А.П.Квок

10. Генеральный директор ООО «Енисейэнергоком» ознакомлен с настоящим актом.

/Погодаев В.А.

